



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CLINICA SAUDE JARDIM CELANI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO															
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 68.862,20	1,23%	34.431,10	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41	2.295,41
				50,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	R\$ 386.437,42	6,92%	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34	24.152,34
				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 120.456,21	2,16%	R\$ 60.228,11	R\$ 48.182,48	R\$ 12.045,62													
				50%	40%	10%													
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 421.509,32	7,54%			R\$ 295.056,52	R\$ 126.452,80												
						70%	30%												
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.952.260,20	34,94%				R\$ 195.226,02	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03	R\$ 292.839,03					
							10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%						
6.0	HIDRAULICA	R\$ 329.575,87	5,90%		R\$ 32.957,59						R\$ 32.957,59	R\$ 32.957,59	R\$ 49.436,38	R\$ 82.393,97	R\$ 32.957,59	R\$ 32.957,59	R\$ 32.957,59	R\$ 32.957,59	
					10%						10%	10%	15%	25%	10%	10%	10%		
7.0	CABOS E REDES	R\$ 1.259.317,28	22,54%		R\$ 125.931,73									R\$ 251.863,46	R\$ 251.863,46	R\$ 251.863,46	R\$ 251.863,46	R\$ 125.931,73	
					10%									20%	20%	20%	20%	10%	
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 221.012,08	3,96%											R\$ 44.202,42	R\$ 44.202,42	R\$ 44.202,42	R\$ 44.202,42	R\$ 22.101,21	R\$ 22.101,21
														20%	20%	20%	20%	10%	10%
9.0	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 572.488,59	10,25%											R\$ 85.873,29	R\$ 171.746,58	R\$ 143.122,15	R\$ 57.248,86	R\$ 114.497,72	
														15%	30%	25%	10%	20%	
10.0	ESTRUTURAS COMPLEMENTARES	R\$ 121.081,16	2,17%												R\$ 18.162,17	R\$ 48.432,46	R\$ 30.270,29	R\$ 24.216,23	
															15%	40%	25%	20%	
11.0	REDE DE GASES MEDICINAIS - INSTALAÇÃO CENTRALIZADA	R\$ 85.097,47	1,52%													R\$ 85.097,47			
																100%			
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.616,76	0,89%														R\$ 17.365,87	R\$ 19.846,70	R\$ 12.404,19
																	35%	40%	25%
	TOTAL	R\$ 5.587.714,56	100%																
	TOTAL NO MÊS (%)			2,13%	4,18%	5,97%	6,23%	5,71%	5,71%	5,71%	6,30%	6,30%	6,60%	8,78%	9,76%	11,31%	8,24%	5,96%	1,09%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			118.811,54	233.519,54	333.549,89	348.126,56	319.286,78	319.286,78	319.286,78	352.244,36	352.244,36	368.723,16	490.780,87	545.379,96	632.123,29	460.356,22	333.041,34	60.953,14
	TOTAL ACUMULADO (%)			2,13%	6,31%	12,27%	18,51%	24,22%	29,93%	35,65%	41,95%	48,26%	54,85%	63,64%	73,40%	84,71%	92,95%	98,91%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			118.811,54	352.331,09	685.880,98	1.034.007,54	1.353.294,32	1.672.581,09	1.991.867,87	2.344.112,23	2.696.356,59	3.065.079,75	3.555.860,62	4.101.240,58	4.733.363,86	5.193.720,08	5.526.761,42	5.587.714,56

Salto, 07 de março de 2025.

Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
CREA 5070310674