



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CLINICA SAUDE JARDIM TROPICAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO															
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 129.827,32	2,23%	64.913,66	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58	4.327,58
				50,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	R\$ 392.174,87	6,75%	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93	24.510,93
				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 136.426,58	2,35%	R\$ 68.213,29	R\$ 54.570,63	R\$ 13.642,66													
				50%	40%	10%													
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 423.809,13	7,29%			R\$ 296.666,39	R\$ 127.142,74												
						70%	30%												
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.951.439,37	33,57%				R\$ 195.143,94	R\$ 292.715,91	R\$ 292.715,91	R\$ 292.715,91	R\$ 292.715,91	R\$ 292.715,91	R\$ 292.715,91						
							10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%						
6.0	HIDRAULICA	R\$ 331.251,43	5,70%		R\$ 33.125,14						R\$ 33.125,14	R\$ 33.125,14	R\$ 49.687,71	R\$ 82.812,86	R\$ 33.125,14	R\$ 33.125,14	R\$ 33.125,14		
					10%						10%	10%	15%	25%	10%	10%	10%		
7.0	CABOS E REDES	R\$ 1.288.132,81	22,16%		R\$ 128.813,28									R\$ 257.626,56	R\$ 257.626,56	R\$ 257.626,56	R\$ 257.626,56	R\$ 128.813,28	
					10%									20%	20%	20%	20%	10%	
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 236.711,74	4,07%											R\$ 47.342,35	R\$ 47.342,35	R\$ 47.342,35	R\$ 47.342,35	R\$ 23.671,17	R\$ 23.671,17
														20%	20%	20%	20%	10%	10%
9.0	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 671.914,62	11,56%											R\$ 100.787,19	R\$ 201.574,39	R\$ 167.978,66	R\$ 67.191,46	R\$ 134.382,92	
														15%	30%	25%	10%	20%	
10.0	ESTRUTURAS COMPLEMENTARES	R\$ 121.203,06	2,09%													R\$ 18.180,46	R\$ 48.481,22	R\$ 30.300,77	R\$ 24.240,61
																15%	40%	25%	20%
11.0	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 85.918,99	1,48%													R\$ 85.918,99			
																100%			
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.110,89	0,76%															R\$ 15.438,81	R\$ 17.644,36
																		35%	40%
																			25%
	TOTAL	R\$ 5.812.920,81	100%																
	TOTAL NO MÊS (%)			2,71%	4,22%	5,83%	6,04%	5,53%	5,53%	5,53%	6,10%	6,10%	6,39%	8,90%	10,09%	11,51%	8,26%	6,15%	1,09%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			157.637,88	245.347,56	339.147,56	351.125,18	321.554,41	321.554,41	321.554,41	354.679,56	354.679,56	371.242,13	517.407,47	586.687,40	669.311,43	479.863,60	357.590,85	63.537,40
	TOTAL ACUMULADO (%)			2,71%	6,93%	12,77%	18,81%	24,34%	29,87%	35,40%	41,50%	47,61%	53,99%	62,89%	72,99%	84,50%	92,76%	98,91%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			157.637,88	402.985,44	742.133,00	1.093.258,18	1.414.812,59	1.736.367,00	2.057.921,42	2.412.600,97	2.767.280,53	3.138.522,65	3.655.930,12	4.242.617,53	4.911.928,95	5.391.792,55	5.749.383,41	5.812.920,81

Salto, 29 de abril de 2025.

Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
CREA 5070310674