

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatório metálico com capacidade de armazenamento de 2.000m3, e de fundação e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme descrição de serviço.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 2.000 m³ LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE (LOTE 02)

Cronograma Físico-Financeiro

Locais: Rua Porto Alegre - Jardim Planalto, Salto - SP.

Item	Descrição dos Serviços	R\$	%	MESES									
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 200.363,39	4,55%										
1.1	Serviços preliminares			R\$ 91.701,51									
1.2	Projeto executivo			R\$ 54.330,94									
1.3	Projeto as-built												R\$ 54.330,94
2	OBRAS RESERVATÓRIO	R\$ 3.574.318,21	81,11%		R\$ 357.431,82	R\$ 464.661,37	R\$ 428.918,19	R\$ 428.918,19	R\$ 357.431,82	R\$ 357.431,82	R\$ 357.431,82	R\$ 357.431,82	R\$ 464.661,36
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 199.113,99	4,52%									R\$ 39.822,80	R\$ 159.291,19
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 433.173,05	9,83%	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,26
	TOTAL	R\$ 4.406.968,64	100,00%										
	TOTAL NO MÊS (%)			4,30%	9,09%	11,53%	10,72%	10,72%	9,09%	9,09%	9,09%	10,00%	16,37%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			189.349,76	400.749,13	507.978,68	472.235,50	472.235,50	400.749,13	400.749,13	400.749,13	440.571,93	721.600,75
	TOTAL ACUMULADO (%)			4,30%	13,39%	24,92%	35,63%	46,35%	55,44%	64,54%	73,63%	83,63%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			189.349,76	590.098,89	1.098.077,57	1.570.313,07	2.042.548,57	2.443.297,70	2.844.046,83	3.244.795,96	3.685.367,89	4.406.968,64