

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatório metálico com capacidade de armazenamento de 5.000m3, e de fundação e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme descrição de serviço.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 5.000 m³ LOCALIZADO NA AV. RANGEL PESTANA (LOTE 01)

Cronograma Físico-Financeiro

Locais: Av. Rangel Pestana - Jardim Santa Cruz, Salto - SP.

Item	Descrição dos Serviços	R\$	%	MESES									
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 213.603,28	2,34%										
1.1	Serviços preliminares			R\$ 104.941,40									
1.2	Projeto executivo			54.330,94									
1.3	Projeto as-built												54.330,94
2	OBRAS RESERVATÓRIO	R\$ 8.285.428,67	90,90%		R\$ 414.271,43	R\$ 1.491.377,16	R\$ 828.542,87	R\$ 828.542,87	R\$ 828.542,87	R\$ 1.077.105,73	R\$ 1.077.105,73	R\$ 1.077.105,73	R\$ 662.834,28
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 182.532,00	2,00%	R\$ 45.633,00									R\$ 136.899,00
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 433.173,05	4,75%	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,26
	TOTAL	R\$ 9.114.737,00	100,00%										
	TOTAL NO MÊS (%)			2,72%	5,02%	16,84%	9,57%	9,57%	9,57%	12,29%	12,29%	12,29%	9,85%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			248.222,65	457.588,74	1.534.694,47	871.860,18	871.860,18	871.860,18	1.120.423,04	1.120.423,04	1.120.423,04	897.381,48
	TOTAL ACUMULADO (%)			2,72%	7,74%	24,58%	34,15%	43,71%	53,28%	65,57%	77,86%	90,15%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			248.222,65	705.811,39	2.240.505,86	3.112.366,04	3.984.226,22	4.856.086,40	5.976.509,44	7.096.932,48	8.217.355,52	9.114.737,00