

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 2022

MÊS ABRIL/2022

Obra	Localização da obra	Data de início	Previsão Inicial de Entrega	Situação	% Executada
Execução de Serviços de Reforma do Complexo da Cachoeira, compreendendo Ilha dos Amores e Memorial do Rio Tietê	Complexo da Cachoeira	12/8/2020	10/29/2021	Contrato rescindido Paralisada	60%
Execução de serviços de construção da Unidade de Educação Infantil, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação	Av. Pontes de Miranda, n.º 130, área institucional 1, Residencial Parque Laguna, Salto/SP	1/8/2021	12/13/2021	Paralisada	36.66%
Reforma na Unidade de Educação Infantil CEMUS XI – Salto/SP	Rua Costa do Marfim, nº 100, Bairro Jd. Planalto - Salto/SP	3/11/2022	6 meses após a assinatura do Contrato	EM EXECUÇÃO	8.04%
Execução de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, denominada Clínica Salto Nações II, no município de Salto / SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários.	Avenida das Nações Unidas, s/nº, Jardim Planalto, Salto - SP.	8/3/2020	8/3/2021	encerramento do contrato/ nãoConcluída	40.94%
Execução de serviços de engenharia á reforma da área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários á execução, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.	Área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, em Salto/SP.	12/8/2020	1/8/2022	encerramento do contrato/ nãoConcluída	71.84%

