



Prefeitura
da Estância Turística
de Salto

Cronograma Físico Financeiro

Prefeitura da Estância Turística de Salto

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DIVERSAS NO JARDIM DAS NAÇÕES – MUNICÍPIO DE SALTO/SP

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		MÊS 1				MÊS 2			
		R\$	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	PLACA DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.640,56	0,56%	100%							
				6.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS	R\$ 276.457,68	23,45%		50,00%	50,00%					
				0,00	138.228,84	138.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 861.011,59	73,02%				30,00%	30,00%	40,00%		
				0,00	0,00	0,00	258.303,48	258.303,48	344.404,64	0,00	0,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 32.264,39	2,74%							100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.264,39	0,00
5	AS-BUILT	R\$ 2.746,55	0,23%								100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,55

	Total mensal	R\$	541.401,72	R\$	637.719,05
	% mensal		45,92%		54,08%
	Total acumulado	R\$	541.401,72	R\$	1.179.120,77
	% acumulada		45,92%		100,00%

TOTAL GERAL R\$ 1.179.120,77

Salto, 29 de novembro de 2023

Eng. Osvaldo de Souza Junior
CREA/SP: 0605032940