



Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO						
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL)	R\$ 22.227,24	0,40%	11.113,62 50,00%	11.113,62 50,00%					
2.0	Administração de Obra	R\$ 48.440,00	0,87%	8.073,33 16,67%	8.073,33 16,67%	8.073,33 16,67%	8.073,33 16,67%	8.073,33 16,67%	8.073,33 16,67%	
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.974,16	0,41%	R\$ 4.594,83 20%	R\$ 4.594,83 20%	R\$ 4.594,83 20%	R\$ 4.594,83 20%	R\$ 4.594,83 20%		
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 598.964,98	10,71%	R\$ 598.964,98 100%						
5.0	HIDRAULICA	R\$ 762.810,00	13,63%			R\$ 254.270,00 33%	R\$ 254.270,00 33%	R\$ 254.270,00 33%		
6.0	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	R\$ 130.454,32	2,33%	R\$ 65.227,16 50%	R\$ 39.136,30 30%	R\$ 26.090,86 20%				
7.0	EEAB PIRAI X ETA	R\$ 448.375,28	8,01%	R\$ 89.675,06 20%	R\$ 89.675,06 20%	R\$ 89.675,06 20%	R\$ 89.675,06 20%	R\$ 89.675,06 20%		
8.0	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	R\$ 996.625,64	17,81%	R\$ 149.493,85 15%	R\$ 348.818,97 35%	R\$ 199.325,13 20%	R\$ 199.325,13 20%	R\$ 99.662,56 10%		
9.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 428.379,12	7,66%		R\$ 149.932,69 35%	R\$ 214.189,56 50%	R\$ 64.256,87 15%			
10.0	SAIDA DE ÁGUA DA ETA - TANQUE DE REUSO	R\$ 55.054,32	0,98%		R\$ 27.527,16 50%	R\$ 27.527,16 50%				
11.0	BASES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 296.899,55	5,31%		R\$ 296.899,55 100%					
12.0	CASA QUIMICA E DEPOSITO	R\$ 74.660,75	1,33%		R\$ 74.660,75 100%					
13.0	PORTARIA	R\$ 55.532,48	0,99%			R\$ 22.212,99 40%	R\$ 22.212,99 40%	11.106,50 20%		
14.0	LABORATÓRIO /VESTIÁRIO/ COPA/LAVANDERIA	R\$ 167.828,45	3,00%			R\$ 67.131,38 40%	R\$ 67.131,38 40%	R\$ 33.565,69 20%		
15.0	ELÉTRICA	R\$ 487.931,25	8,72%	R\$ 48.793,13 10%	R\$ 48.793,13 10%	R\$ 97.586,25 20%	R\$ 146.379,38 30%	R\$ 97.586,25 20%	R\$ 48.793,13 10%	
16.0	INFRAESTRUTURA EXTERNA	R\$ 291.457,88	5,21%				R\$ 145.728,94 50%	R\$ 145.728,94 50%		
17.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 316.379,31	5,65%			126.551,72 40%	63.275,86 20%	126.551,72 40%		
18.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 293.344,84	5,24%						R\$ 293.344,84 100%	
19.0	MONOVIA	R\$ 34.789,46	0,62%				R\$ 24.352,62 70%	R\$ 10.436,84 30%		
20.0	CASA DE BOMBAS	R\$ 49.500,00	0,88%				R\$ 34.650,00 70%	R\$ 14.850,00 30%		
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (GERAL)	R\$ 12.270,40	0,22%						R\$ 12.270,40 100%	
TOTAL		R\$ 5.594.899,43	100%							
TOTAL NO MÊS (%)				17,44%	19,65%	20,33%	20,09%	16,02%	6,48%	
TOTAL NO MÊS (R\$)				975.935,95	1.099.225,39	1.137.228,28	1.123.926,39	896.101,72	362.481,70	
TOTAL ACUMULADO (%)				0,17	0,37	0,57	0,78	0,94	0,64	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				975.935,95	2.075.161,34	3.212.389,62	4.336.316,01	5.232.417,73	5.594.899,43	

Salto, 16 de agosto de 2024.

Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
CREA 5070310674