

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MESES									
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA ÁREA EXTERNA (GERAL)	R\$ 25.142,95	0,24%	R\$ 25.142,95 100,00%									
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 78.245,65	0,73%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	R\$ 9.780,71 12,50%	
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 45.948,52	0,43%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	R\$ 5.743,57 12,50%	
4	TANQUE DE CONTATO	R\$ 1.250.851,83	11,71%	R\$ 375.255,55 30,00%	R\$ 375.255,55 30,00%	R\$ 375.255,55 30,00%	R\$ 125.085,18 10,00%						
5	RESERVATORIO ENTERRADO	R\$ 3.889.457,01	36,41%		R\$ 583.418,55 15,00%	R\$ 777.891,40 20,00%	R\$ 972.364,25 25,00%	R\$ 972.364,25 25,00%	R\$ 583.418,55 15,00%				
6	CASA DE BOMBAS	R\$ 1.042.023,96	9,76%		R\$ 208.404,79 20,00%	R\$ 208.404,79 20,00%	R\$ 208.404,79 20,00%	R\$ 208.404,79 20,00%	R\$ 208.404,79 20,00%				
7	TANQUE DE REGULARIZAÇÃO/TANQUE DE REUSO	R\$ 1.471.200,09	13,77%		R\$ 588.480,04 40,00%	R\$ 588.480,04 40,00%	R\$ 294.240,02 20,00%						
8	RECALQUE DO TANQUE DE REGULARIZAÇÃO PARA ADENSADOR	R\$ 101.063,61	0,95%						R\$ 50.531,81 50,00%	R\$ 50.531,81 50,00%			
9	BARRAÇÃO DO SISTEMA DE ADENSAMENTO	R\$ 204.241,02	1,91%		R\$ 68.080,34 33,33%	R\$ 68.080,34 33,33%	R\$ 68.080,34 33,33%						
10	ELEVATÓRIA DE CLARIFICADO	R\$ 132.746,78	1,24%						R\$ 66.373,39 50,00%	R\$ 66.373,39 50,00%			
11	RECALQUE DE ÁGUA TRATADA - HIDRÁULICA	R\$ 1.091.941,80	10,22%					R\$ 363.980,60 33,33%	R\$ 363.980,60 33,33%	R\$ 363.980,60 33,33%			
12	RETROLAVAGEM DOS FILTROS (AR) - HIDRÁULICA	R\$ 401.533,36	3,76%					R\$ 133.844,45 33,33%	R\$ 133.844,45 33,33%	R\$ 133.844,45 33,33%			
13	ENTRADA DO TANQUE DE CONTATO - HIDRÁULICA	R\$ 504.951,94	4,73%					R\$ 168.317,31 33,33%	R\$ 168.317,31 33,33%	R\$ 168.317,31 33,33%			
14	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 273.903,38	2,56%					R\$ 91.301,13 33,33%	R\$ 91.301,13 33,33%	R\$ 91.301,13 33,33%			
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 168.281,72	1,58%							R\$ 84.140,86 50,00%	R\$ 84.140,86 50,00%		
	TOTAL	R\$ 10.681.533,62	100,00%										
	TOTAL NO MÊS (%)			3,89%	17,22%	19,04%	15,76%	18,29%	15,74%	9,12%	0,93%		
	TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 415.922,77	R\$ 1.839.163,54	R\$ 2.033.636,39	R\$ 1.683.698,86	R\$ 1.953.736,81	R\$ 1.681.696,30	R\$ 974.013,82	R\$ 99.665,13		
	TOTAL ACUMULADO (%)			3,89%	21,11%	40,15%	55,91%	74,20%	89,95%	99,07%	100,00%		
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 415.922,77	R\$ 2.255.086,31	R\$ 4.288.722,70	R\$ 5.972.421,56	R\$ 7.926.158,37	R\$ 9.607.854,67	R\$ 10.581.868,49	R\$ 10.681.533,62		

Salto, 22 de agosto 2024.

Responsável Técnico
Nome: Osvaldo de Souza Junior
CREA/CAU: 5605032940
ART/RRT: