



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: Implantação do tanque de contato, reservatório apoiado e do sistema de tratamento de lodo

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MESES									
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA ÁREA EXTERNA (GERAL)	R\$ 26.147,12	0,19%	R\$ 26.147,12 100,00%									
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 419.857,72	3,12%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	R\$ 52.482,22 12,50%	
3	LEVANTAMENTO E MODELAGEM EM BIM	R\$ 601.892,67	4,47%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	R\$ 75.236,58 12,50%	
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 46.140,10	0,34%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	R\$ 5.767,51 12,50%	
5	TANQUE DE CONTATO	R\$ 1.502.034,72	11,16%	R\$ 450.610,42 30,00%	R\$ 450.610,42 30,00%	R\$ 450.610,42 30,00%	R\$ 150.203,47 10,00%						
6	RESERVATORIO ENTERRADO	R\$ 4.863.166,22	36,12%		R\$ 729.474,93 15,00%	R\$ 972.633,24 20,00%	R\$ 1.215.791,56 25,00%	R\$ 1.215.791,56 25,00%	R\$ 729.474,93 15,00%				
7	CASA DE BOMBAS	R\$ 1.314.114,35	9,76%		R\$ 262.822,87 20,00%	R\$ 262.822,87 20,00%	R\$ 262.822,87 20,00%	R\$ 262.822,87 20,00%	R\$ 262.822,87 20,00%				
8	TANQUE DE REGULARIZAÇÃO/TANQUE DE REUSO	R\$ 1.727.815,98	12,83%		R\$ 691.126,39 40,00%	R\$ 691.126,39 40,00%	R\$ 345.563,20 20,00%						
9	RECALQUE DO TANQUE DE REGULARIZAÇÃO PARA ADENSADOR	R\$ 107.008,06	0,79%						R\$ 53.504,03 50,00%	R\$ 53.504,03 50,00%			
10	BARRACÃO DO SISTEMA DE ADENSAMENTO	R\$ 202.380,82	1,50%		R\$ 67.460,27 33,33%	R\$ 67.460,27 33,33%	R\$ 67.460,27 33,33%						
11	ELEVATÓRIA DE CLARIFICADO	R\$ 139.963,19	1,04%						R\$ 69.981,60 50,00%	R\$ 69.981,60 50,00%			
12	RECALQUE DE ÁGUA TRATADA - HIDRÁULICA	R\$ 1.129.373,60	8,39%					R\$ 376.457,87 33,33%	R\$ 376.457,87 33,33%	R\$ 376.457,87 33,33%			
13	RETROLAVAGEM DOS FILTROS (AR) - HIDRÁULICA	R\$ 418.752,88	3,11%					R\$ 139.584,29 33,33%	R\$ 139.584,29 33,33%	R\$ 139.584,29 33,33%			
14	ENTRADA DO TANQUE DE CONTATO - HIDRÁULICA	R\$ 523.620,54	3,89%					R\$ 174.540,18 33,33%	R\$ 174.540,18 33,33%	R\$ 174.540,18 33,33%			
15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 276.328,86	2,05%					R\$ 92.109,62 33,33%	R\$ 92.109,62 33,33%	R\$ 92.109,62 33,33%			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 165.720,33	1,23%								R\$ 82.860,17 50,00%	R\$ 82.860,17 50,00%	
TOTAL		R\$ 13.464.317,16	100,00%										
TOTAL NO MÊS (%)				4,53%	17,34%	19,15%	16,16%	17,79%	15,09%	8,34%	1,61%		
TOTAL NO MÊS (R\$)				R\$ 610.243,85	R\$ 2.334.981,20	R\$ 2.578.139,51	R\$ 2.175.327,68	R\$ 2.394.792,70	R\$ 2.031.961,70	R\$ 1.122.524,06	R\$ 216.346,48		
TOTAL ACUMULADO (%)				4,53%	21,87%	41,02%	57,18%	74,96%	90,06%	98,39%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 610.243,85	R\$ 2.945.225,04	R\$ 5.523.364,55	R\$ 7.698.692,23	R\$ 10.093.484,92	R\$ 12.125.446,62	R\$ 13.247.970,68	R\$ 13.464.317,16		

Salto, 30 de outubro 2024.

Responsável Técnico
 Nome: Osvaldo de Souza Junior
 CREA/CAU: 5605032940
 ART/RRT: